

**Протокол заседания общественной комиссии Ход реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения  
на 2018-2024гг»**

Рп. Комсомольский

07.06.2021 г.

10-00 ч.

На заседание общественной комиссии присутствуют члены комиссии и муниципальные служащие.

Состав комиссии:

Глава администрации Комсомольского городского поселения (председатель общественной комиссии)  
И.И.Жалилов

Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и  
ЖКХ- Алмаева Д.А.

Заместитель главы администрации Никина Е.Ф.

Члены комиссии:

Представитель партии «Единая Россия» (по согласованию) Ю.В. Крылова

Глава Комсомольского городского поселения Ю.Е. Солодовникова

Начальник отдела по строительству, промышленности, транспорту администрации Чамзинского  
муниципального района (по согласованию) О.В. Андрияшин

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1. Ход реализации программы. Организация мероприятий по принятию заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022г.**
- 2. Начало приема заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022г.**
- 3. Информационное сопровождение.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Заседание открывает и ведет Председатель комиссии – Глава Администрации Комсомольского городского поселения И.И.Жалилов.

1. Продолжается реализация программы Формирование современной городской среды. Мероприятия, запланированные на 2021г.: благоустройство 6 придомовых территорий (ул.Спортивная д.3,5,7; ул.Республиканская д.11,13; Микрорайон 1 д.7). Заключен контракт с ООО «ИСК ЖИЛПРОМСТРОЙ» г. Пенза. На сумму 3814257,61 руб. Срок исполнения работ, согласно контракту до 1 июля 2021г. На сегодняшний день работы не ведутся. С руководителем подрядной организации проводятся переговоры об ускорении темпов проведения ремонтных работ.

Полным ходом ведутся работы по благоустройству общественной территории «Парк отдыха рп Комсомольский». Определен подрядчик ООО Специализированное монтажное предприятие «Дубенское». Стоимость работ по благоустройству – 20315930,0 руб. До 1 августа работы планируется завершить. На территории проведена планировка (определены места расположения объектов благоустройства), проведены соответствующие замеры, завезен строительный материал, проведен демонтаж тротуара. Завершается строительство сцены. Отставания от графика проведения работ нет.

**2. Организация мероприятий по принятию заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022г.**

Опубликовать уведомление о начале приема заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022 год. Определить количество придомовых территорий для благоустройства в 2022г. Провести мероприятия по информированию жителей по подаче новых заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022г.

3. Информирование жителей о ходе реализации программы проходит через официальный сайт администрации, социальные сети, на страницах районной газеты Знамя. На информационном стенде администрации периодически размещается информация о ходе реализации программы.

**РЕШИЛИ:**

- 1. По первому вопросу: Вести контроль за сроками выполнения работ, за качеством проведения работ. Вести переговоры с руководителем подрядной организации по ускорению начала работ**
- 2. По второму вопросу : Опубликовать Уведомление о начале приема Заявок на благоустройство придомовых территорий на 2022г.**
- 3. Продолжить информирование о ходе реализации программы на официальном сайте и в социальных сетях. Организовывать мероприятия по вовлечению жителей в реализацию программы. Организовать трудовое участие в программе**

Председатель общественной комиссии  
Глава администрации Комсомольского городского поселения



И.И.Жалилов

Секретарь общественной комиссии

Е.Ф.Никина